

UCHWAŁA Nr 36/V/2026

**ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 29 maja 2026 r.**

w sprawie:

podpisania aneksu do umowy 15/KNR/07/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. zawartej pomiędzy Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju a firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 18 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991, nr 7 poz. 115 z późn.zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na podpisanie aneksu umowy 15/KNR/07/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. zawartej pomiędzy Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju a firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Biura Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

/-/ Grzegorz Dulemba

Uzasadnienie do uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy 15/KNR/07/2025 z dnia 24.06.2025 r.

Umowa zawarta w dniu 24 czerwca 2025 r. pomiędzy Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju a firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o. dotyczy realizacji zadania obejmującego dostawę 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania. Zgodnie z postanowieniami umowy termin realizacji zadania w zakresie dostarczenia i posadowienia stacji ładowania energią elektryczną został określony na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W § 9 ust. 1 lit. a–e umowy przewidziano możliwość zmiany terminów realizacji w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, w szczególności zdarzeń nadzwyczajnych oraz opóźnień w rozpoczęciu lub realizacji robót budowlanych związanych z infrastrukturą ładowania, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy pomimo dochowania należytej staranności.

W dniu 24 marca 2026 r. Zarząd MZK, Uchwałą nr 30/III/2026, wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o., dotyczącego przesunięcia terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2026 r. W przypadku posadowienia i odbioru infrastruktury ładowania energią elektryczną na zajezdni autobusowej przy ul. Chlebowej realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w aneksie. Natomiast zadanie polegające na posadowieniu i uruchomieniu stacjonarnej elektrycznej stacji szybkiego ładowania wyposażonej w pantograf odwrócony nie może zostać zrealizowane do dnia 31 maja 2026 r. z uwagi na brak wykonania przez firmę TAURON pełnego zakresu prac wynikających z warunków przyłączeniowych, co uniemożliwia podanie napięcia oraz przeprowadzenie odbioru infrastruktury. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się do MZK z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji i odbioru przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2026 r.

Biuro MZK potwierdza wystąpienie okoliczności skutkujących brakiem możliwości dotrzymania pierwotnego terminu realizacji zadania w zakresie oddania do użytkowania infrastruktury ładowania energii elektrycznej przy ul. Podhalańskiej i wnioskuje o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji umowy w drodze aneksu jest uzasadniona oraz zgodna z postanowieniami umowy, a jej wprowadzenie umożliwi prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia bez ryzyka nienależytej realizacji inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy.

Załączniki:

Projekt aneksu

Wniosek firmy Solaris Bus & Coach Sp. z o.o

Uchwała została zatwierdzona		podpis
Sporządził		Kierownik Działu KNR Dorota Pietrzak
Radca Prawny		Zaakceptowano mailowo
Główna Księgowa		Zaakceptowano mailowo